

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Gantt chart timeline											
					april			maj			juni			juli		
1	<b>Tidshorisont</b>	52 dage	ma 07-04-14	fr 20-06-14	[Gantt bar from 07-04 to 20-06]											
2	<b>Bygherreleverancer</b>	37 dage	ma 07-04-14	fr 30-05-14	[Gantt bar from 07-04 to 30-05]											
3	<b>Granit</b>	37 dage	ma 07-04-14	fr 30-05-14	[Gantt bar from 07-04 to 30-05]											
4	Jetbrændte-110 m2	5 dage	ma 07-04-14	fr 11-04-14	[Gantt bar from 07-04 to 11-04]											
5	ECO-Jetbrændte- 110 m2	5 dage	ma 28-04-14	fr 02-05-14	[Gantt bar from 28-04 to 02-05]											
6	ECO- Jetbrændte- 220 m2	5 dage	ma 05-05-14	fr 09-05-14	[Gantt bar from 05-05 to 09-05]											
7	ECO- Jetbrændte -110 m2	5 dage	ma 12-05-14	fr 16-05-14	[Gantt bar from 12-05 to 16-05]											
8	Jetbrændte -110 m2	5 dage	ma 19-05-14	fr 23-05-14	[Gantt bar from 19-05 to 23-05]											
9	ECO-Jetbrændte -110 m2	5 dage	ma 26-05-14	fr 30-05-14	[Gantt bar from 26-05 to 30-05]											
10	Jetbrændte -50 m2	5 dage	ma 26-05-14	fr 30-05-14	[Gantt bar from 26-05 to 30-05]											
11	<b>ETAPE 1 - Nr. 1- 17 - Havnevej (opretningsarbejder)</b>	27 dage	to 01-05-14	fr 06-06-14	[Gantt bar from 01-05 to 06-06]											
12	Fortov -Jetbrændt belægning/vandreder	5 dage	to 01-05-14	on 07-05-14	[Gantt bar from 01-05 to 07-05]											
13	Kørebane- Jetbrændt belægning	3 dage	ma 05-05-14	on 07-05-14	[Gantt bar from 05-05 to 07-05]											
14	Kørebane- brostensbelægning	2 dage	to 08-05-14	fr 09-05-14	[Gantt bar from 08-05 to 09-05]											
15	Inventar	5 dage	ma 02-06-14	fr 06-06-14	[Gantt bar from 02-06 to 06-06]											
16	<b>Nr. 19- 23 - Svanetorvet</b>	24 dage?	ti 22-04-14	fr 23-05-14	[Gantt bar from 22-04 to 23-05]											
17	Spærring af Algade fra Havnevej	10 dage	ti 22-04-14	ma 05-05-14	[Gantt bar from 22-04 to 05-05]											
18	Opbrydning af belægninger	2 dage	ti 22-04-14	on 23-04-14	[Gantt bar from 22-04 to 23-04]											
19	Afvandingsarbejder	3 dage	to 24-04-14	ma 28-04-14	[Gantt bar from 24-04 to 28-04]											
20	Bundopbygning/rodvenlige bærelag	5 dage	ti 29-04-14	ma 05-05-14	[Gantt bar from 29-04 to 05-05]											
21	Fortov- Jetbrændt belægning, Nord	6 dage	fr 02-05-14	fr 09-05-14	[Gantt bar from 02-05 to 09-05]											
22	Fortov Jetbrændt belægning, Syd	10 dage	ma 12-05-14	fr 23-05-14	[Gantt bar from 12-05 to 23-05]											
23	Spærring af Algade fra Havnevej forventes udført- Præcis dato afventer.				[No bar]											
24	Kørebane- Jetbrændt belægning	5 dage			[No bar]											
25	Kørebane- brostensbelægning	8 dage			[No bar]											
26	<b>Nr. 25 -35</b>	44 dage	on 09-04-14	to 12-06-14	[Gantt bar from 09-04 to 12-06]											
27	Fortov- Jetbrændt belægning, Nord	6 dage	on 09-04-14	on 16-04-14	[Gantt bar from 09-04 to 16-04]											
28	Fortov Jetbrændt belægning, Syd	6 dage	on 09-04-14	on 16-04-14	[Gantt bar from 09-04 to 16-04]											
29	Kørebane- Jetbrændt belægning	34 dage	ma 28-04-14	to 12-06-14	[Gantt bar from 28-04 to 12-06]											
30	Kørebane- brostensbelægning	3 dage	on 09-04-14	fr 11-04-14	[Gantt bar from 09-04 to 11-04]											
31	<b>Nr.35 -51</b>	44 dage	on 09-04-14	to 12-06-14	[Gantt bar from 09-04 to 12-06]											
32	Fortov- Jetbrændt belægning, Nord	13 dage	on 09-04-14	on 30-04-14	[Gantt bar from 09-04 to 30-04]											
33	Fortov Jetbrændt belægning, Syd	13 dage	on 09-04-14	on 30-04-14	[Gantt bar from 09-04 to 30-04]											
34	Kørebane- Jetbrændt belægning	44 dage	on 09-04-14	to 12-06-14	[Gantt bar from 09-04 to 12-06]											
35	Kørebane- brostensbelægning	9 dage	ti 22-04-14	fr 02-05-14	[Gantt bar from 22-04 to 02-05]											
36	<b>Pistolstræde</b>	15 dage	ma 05-05-14	fr 23-05-14	[Gantt bar from 05-05 to 23-05]											
37	Bundopbygning/rodvenlige bærelag	4 dage	ma 05-05-14	to 08-05-14	[Gantt bar from 05-05 to 08-05]											
38	Låsebånd/bundregulering	4 dage	fr 09-05-14	on 14-05-14	[Gantt bar from 09-05 to 14-05]											
39	Belægningsarbejder	7 dage	to 15-05-14	fr 23-05-14	[Gantt bar from 15-05 to 23-05]											
40	<b>Inventar</b>	5 dage	ma 02-06-14	fr 06-06-14	[Gantt bar from 02-06 to 06-06]											
41	Træhulsringe inkl. Reetablering af belægning omkring disse	5 dage	ma 02-06-14	fr 06-06-14	[Gantt bar from 02-06 to 06-06]											
42	Københavnrbænke samt affaldsspande	5 dage	ma 02-06-14	fr 06-06-14	[Gantt bar from 02-06 to 06-06]											
43	<b>Biosand ( udføres løbende i fortovsarealer)</b>	30 dage	to 01-05-14	on 11-06-14	[Gantt bar from 01-05 to 11-06]											
44	<b>Beplantningsarbejder</b>	5 dage	ma 01-09-14	fr 05-09-14	[Gantt bar from 01-09 to 05-09]											
45	<b>Mangler</b>	5 dage	ma 16-06-14	fr 20-06-14	[Gantt bar from 16-06 to 20-06]											
46	<b>Aflevering</b>	1 dag	fr 20-06-14	fr 20-06-14	[Gantt bar from 20-06 to 20-06]											

Projekt: Algade - Skælskør - Slage Dato: fr 11-04-14	Opgave		Hovedopgave		Ekstern milepæl		Inaktiv oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato	
	Opdeling		Projektoversigt		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Manuel oversigt		Deadline	
	Milepæl		Eksterne opgaver		Inaktiv milepæl		Kun varighed		kun start		Fremdrift	